RELACION DE MANTENIMIENTOS DECRETO DE URGENCIA 070
FASE 2: MANTENIMIENTO PERIODICO (DU-070)

ITEM	MANTENIMIENTO	INSPECTOR	INSPECTORES DE PLANTA	NUEVOS INSPECTORES 2021	KM	MONTO CONTRACTUAL	INICIO MANT. PERIODICO	PLAZO MANT. PERIODICO	ADENDA	AMPLIACIÓN° 01	AMPLIACIÓN°02	AMPLIACIÓN°03	FECHA DE CULMINACION	SUSPENSIÓN N°1	REINICIO SUSPENSIÓN N° 1	SUSPENSIÓN N°2	REINICIO SUSPENSIÓN N° 2	VALORIZACIÓN N N°1	VALORIZACIÓN N N°2	VALORIZACIÓN N°3	VALORIZACIÓN N°4	VALORIZACIÓN N°5	VALORIZACIÓN N°6	INFORME FINAL	ACTA DE CULMINACION
1	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA CHIQUIÁN PACLLON PUNTA CARRETERA BOLOGNESI-ANCASH	LILI REATEGUI TORRES	FRANK PAJUELO PARIA		30,70	S/. 2,050,465.28	18/09/2020	60		31	10		27/12/2020					S/63,797.59 3.75%	S/416,247.22 24.46%	S/757,082.00 44.48%	S/464,759.36 27.31%			CONCLUIDO	7/01/2020
2	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA DESV LLAMAC POCPA PUCA RODEO HUANZALA BOLOGNESI-ANCASH	LUIS ALBERTO ROSALES LEON	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	ANTÚNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	60,51	S/. 4,041,487.11	18/09/2020	75					1/12/2020					S/321203.06 9.58%	s/ 383,126.39 11.42%	S/ 351,918.24 10.49%	S/ 223,885.74 6.67%	S/ 924,005.08 27.55%			
3	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA EMP AN 1263 LA MERCED DESV AN 1273 QUERO VILLALTA LA MERCED BOLOGNESI-ANCASH	JORGE ARTURO ZARZOSA PRUDENCIO	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	VICENTE ALVARADO EBERTH JHONY	36,82	S/. 2,459,222.53	19/09/2020	75		14	10	10	26/12/2020	04/12/2020	3/03/2021	4/03/2021	21/04/2021	S/395,143.14 19.36%	302,535.06 14.82%	s/370,274.38 18.14%	S/431,164.41 21.12%	S/ 295,440.77 14.47%	S/ 246,596.82 12.08%	CONCLUIDO	31/05/2021
4	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO DESV RAMPON BOLOGNESI ANCASH	ESPEJO BARRENECHEA , LUIGI NICOLEY	JENNY RODRIGUEZ ALVARADO	JAMES JOSMAR RODRÍGUEZ RUPAY	2,43	S/. 162,300.68	20/10/2020	60					18/12/2020					tiene solo una valorización observada por el inspector							
5	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO DESV APAC MALLAO PAMPOMAS YAMOR JARACHACRA BUENAVISTA RAMAL RAQUIPUCRU RAMAL PUEBLO VIEJO HIGO BOLOGNESI ANCASH	ALEGRIA ALVARON, CIRO	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	ESPINOZA CASTILLO RICHARD DICK	36,52	S/. 3,048,000.00	11/12/2020	50					29/01/2021	06/01/2021	2/03/2021			S/405,709.67 25.12%	S/ 669,672.14 41.45%						
6	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA DIVISION ROCA CUSPON LLACLLA BOLOGNESI-ANCASH	FRANK ALBERT PASTRANA QUEZADA	FRANK PAJUELO PARIA	ROMERO VERGARA GILMER MARCEL	30,00	S/. 1,998,368.77	25/09/2020	60		37			30/12/2020	14/12/2020	10/03/2021			S/ 22,429.53 1.35%	S/ 71,482.76 4.31%	S/ 665,016.86 40.09%	S/ 147,753.71 8.91%	S/ 751,963.22 45.34%		CONCLUIDO	5/04/2021
7	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA ACCESO SANTA ROSA VILLANUEVA BOLOGNESI-ANCASH	ROJAS GUERRERO, WALTER JULIO	FRANK PAJUELO PARIA	JAMES JOSMAR RODRÍGUEZ RUPAY	4,32	S/. 288,534.53	21/10/2020	60					19/12/2020					tiene 2 valorizaciones observadas por el inspector							
8	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAYECTORIA EMP. PE-1NR (LIMITE DPTAL)-MANGAS-MANIS-CHAMAS-DESV. AN-1350-GORGORILLO-PTA.CARRETERA; BOLOGNESI - ANCASH	ENID LENA CORDOVA FERNANDEZ ENCARNACION GIRALDO, IVAN ORLAND	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO		30,00	S/. 2,003,712.00	25/09/2020	60	15				23/11/2020	12/12/2020				S/0.00 0%	S/56,292.84 3.38%	S/1,008,034.02 60.61%	S/ 598,754.09 60.61%			CONCLUIDO	31/12/2021
9	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA ACCESO LLACLLA TAURIPON BOLOGNESI-ANCASH	DARIO JOSE ESPINOZA LAZARO	DARIO JOSE ESPINOZA LAZARO		11,50	S/. 768,089.60	19/09/2020	60		22			9/12/2020					S/271,609.37 42.60%	S/56,167.87 8.81%	S/309,737.12 48.59%				CONCLUIDO	11/12/2021
10	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA HUAYLLACAYAN BUENA VISTA DESV RURIWINCHUS BOLOGNESI-ANCASH	MAGUIÑA MAGUIÑA	JENNY RODRIGUEZ ALVARADO	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	29,17	S/. 1,948,275.97	19/09/2020	75					2/12/2020					S/ 474,658.09 28.67%	S/ 544,409.43 32.88%	S/ 598,001.00 38.44%				CONCLUIDO	
11	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA ALTO PERU DESV CHUIRICO DESV HUANCAYOC BOLOGNESI-ANCASH	FERNANDO VICENTE MAGUIÑA MEJIA	FRANK PAJUELO PARIA	FREDY ERICK QUIROZ PINEDA	29,51	S/. 1,970,984.70	22/09/2020	75					5/12/2020	19/10/2020	0106/2021			S/ 243,495.48 14.88%	S/ 258,942.50 15.83%						
12	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA RUNTU DESV CALERA DESV POTACA BOLOGNESI-ANCASH	JOHN KESNEY GREGORIO TREJO	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	BURNES ARELLANO NICANOR	15,67	S/. 1,046,605.57	25/09/2020	60					23/11/2020	14/11/2020	17/05/2021										
13	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA HUALLANCA DESV LLACUASH BOLOGNESI -ANCASH	ELMER EDGARD GUTIERREZ CASTILLO	JENNY RODRIGUEZ ALVARADO	PÉREZ FLORES SUSAN CAROLINA	17,76	S/. 1,186,197.51	14/10/2020	60					12/12/2020	14/12/2020	AUN NO PRESENTA ACTA			S/ 395,294.38 40.15%							
14	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA PUENTE AREQUIPA COLAC BOLOGNESI -ANCASH	RENE MARCELINO GOMERO PRUDENCIO	FRANK PAJUELO PARIA		5,00	S/. 375,696.00	2/10/2020	60					30/11/2020					S/ 264,849.88 84.93%	S/ 46,977.80 15.07%					CONCLUIDO	2/12/2020
15	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA VALLE ANDACHUPA DESV BRAMADERO BOLOGNESI- ANCASH	JAVIER JULIO TINOCO HENOSTROZA	JENNY RODRIGUEZ ALVARADO	MELÉNDEZ CUEVA ANÍBAL ROGELIO	27,60	S/. 1,843,415.04	25/09/2020	75					8/12/2020	16/11/2020											
16	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA WUCHUA BOLOGNESI ANCASH	CRISPIN ULDARICO GUILLEN CARRANZA	FRANK PAJUELO PARIA		10,00	S/. 667,904.00	19/09/2020	60					17/11/2020					S/ 294,130.25 53.06%	S/ 260,230.07 46.94%					CONCLUIDO	
17	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO TRAYECTORIA SANTA ROSA VC1 CACHIRPAYOC CAJACAY HUAROSIMPA BOLOGNESI-ANCASH	ROJAS GUERRERO WALTER JULIO	JENNY RODRIGUEZ ALVARADO	JAMES JOSMAR RODRÍGUEZ RUPAY	5,98	S/. 499,000.00	17/12/2020	45					30/01/2021	6/01/2021	7/06/2021			VAL N° 1 OBSERVADA							